

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT



## **DIÁRIO DE OBRA**

**RODÔVIA:** BR-280/SC

**TRECHO:** Porto São Francisco do Sul – Divisa SC/PR

**SUB-TRECHO:** São Francisco do Sul/SC – Jaraguá do Sul/SC

**SEGMENTO:** Porto São Francisco do Sul/SC – Entr. BR-101

**CONSTRUTORA:** CONSTRUÇAP (CONTRATO: 16 00967/2014)

**SUPERVISORA:** PROSUL (CONTRATO: 16 00929/2014)

**FISCALIZAÇÃO:** DNIT (UL JOINVILLE)

**SETEMBRO/2018 (Nº 05)**

**DNIT****DIÁRIO DE OBRA**

N. DA FOLHA  
107  
DATA  
1/9/2018

OBRA  
DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 280/SC - LOTE 01

CONTRATO Nº.  
16 00967/2014

CONSTRUTORA  
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMÉRCIO S.A.

SUPERVISORA  
PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO PLANEJAMENTO LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	---------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

**1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO**

IMPLEMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA**

Sábado. Não foram realizadas atividades.

A construtora continua em fase de mobilização. Ainda não foram efetivamente iniciados/executados serviços na obra.

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DO DNIT****5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA**

Sabado sem atividades

ENG. DA CONSTRUTORA  
Joel Machado Moreira

ENG. DA SUPERVISORA  
Flávio Luiz Maso

ENG. FISCAL DO DNIT  
Antonio Carlos Gruner Bessa

**DNIT****DIÁRIO DE OBRA**

N. DA FOLHA  
108  
DATA  
2/9/2018

OBRA  
DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 280/SC - LOTE 01

CONTRATO Nº.  
16 00967/2014

CONSTRUTORA  
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMÉRCIO S.A.

SUPERVISORA  
PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO PLANEJAMENTO LTDA

TEMPO (CLIMA)  
BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA  
D S T Q Q S S

**1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO**

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA**

Domingo. Não foram realizadas atividades.

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DO DNIT****5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA**

Sem atividades

ENG. DA CONSTRUTORA  
Joel Machado Moreira

ENG. DA SUPERVISORA  
Flávio Luiz Maso

ENG. FISCAL DO DNIT  
Antonio Carlos Gruner Bassa

**DNIT****DIÁRIO DE OBRA**

N. DA FOLHA  
109  
DATA  
3/9/2018

## OBRA

DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 280/SC - LOTE 01

## CONTRATO N°.

16 00967/2014

## CONSTRUTORA

CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMÉRCIO S.A.

## SUPREVISORA

PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO PLANEJAMENTO LTDA

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	---------	--------------

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

## 1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLEMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS

## 2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

A topografia vem realizando levantamentos cadastrais topográficos em campo, para elaboração de plantas de desapropriações atualizadas, para que o DNIT dê o devido encaminhamento. Esse serviço está sendo necessário, já que muitas benfeitorias/cercas foram construídas após a elaboração do projeto executivo.

## 4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DO DNIT

PROSSEGUE INDEFINIÇÃO QUANTO AOS PROJETOS DE REMANEJAMENTO DE TUBULAÇÕES DE GÁS, E QUANTO A QUEM CABERÁ O PAGAMENTO DAS REMOÇÕES DE REDES ELÉTRICAS.

## 5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

A Construcap aguarda a retirada das interferências dos ramos 110 e 120 (REDE DE ENERGIA DA CELESC E A REDE DA SCGAS E A LIBERAÇÃO DO COLÉGIO AGRÍCOLA) Execução de levantamentos topográficos;

Sem condições de inicio dos serviços no trecho definido com prioridade pelo DNIT Km 23+000 ao Km 28+100

Equipe: Engenheiro civil (01), Engenheiro de planejamento/suprimento (1) Encarregado administrativo (1), topógrafo (01), auxiliar topografia (1), técnico de segurança. Equipamentos/ Veículo leve (02), Veículo utilitários (01)

ENG. DA CONSTRUTORA  
Joel Machado Moreira

ENG. DA SUPERVISORA  
Flávio Luiz Maso

ENG. FISCAL DO DNIT  
Antonio Carlos Gruner Bessa

**DNIT****DIÁRIO DE OBRA**

N. DA FOLHA  
110  
DATA  
4/9/2018

## OBRA

DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 280/SC - LOTE 01

## CONTRATO Nº.

16 00967/2014

## CONSTRUTORA

CONSTRUCAO CCPS ENGENHARIA COMÉRCIO S.A.

## SUPERVISORA

PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO PLANEJAMENTO LTDA

## TEMPO (CLIMA)

BOM      INSTÁVEL      CHUVOSO      IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D    S    T    Q    Q    S    S

## 1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS

## 2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

A topografia vem realizando levantamentos cadastrais topográficos em campo, para elaboração de plantas de desapropriações atualizadas, para que o DNIT dê o devido encaminhamento. Esse serviço está sendo necessário, já que muitas benfeitorias/cercas foram construídas após a elaboração do projeto executivo.

## 4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DO DNIT

## 5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

Execução de levantamentos topográficos;  
O trecho definido como prioridade, encontra-se com interferências que depende do DNIT para dar inicio a execução das atividades.

Equipe: Engenheiro civil (01), Engenheiro de planejamento\suprimento (1) Encarregado administrativo (1) , topografo (01) , auxiliar topografia (1), técnico de segurança.  
Equipamentos/ Veículo leve (02), Veículo utilitários (01)

ENG. DA CONSTRUTORA  
Joel Machado Moreira

ENG. DA SUPERVISORA  
Flávio Luiz Maso

ENG. FISCAL DO DNIT  
Antonio Carlos Gruner Bessa

**DNIT****DIÁRIO DE OBRA**

N. DA FOLHA  
111  
DATA  
5/9/2018

OBRA  
DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 280/SC - LOTE 01

CONTRATO Nº.  
16 00967/2014

CONSTRUTORA  
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMÉRCIO S.A.

SUPERVISORA  
PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO PLANEJAMENTO LTDA

TEMPO (CLIMA)  
BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA  
D S T Q Q S S

**1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO**

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA**

Atendendo solicitação da projetista SPCAD (Cássio), que é a empresa contratada pela SC-Gás, foi encaminhado informação via e-mail do bueiro OAC 74, para auxiliar na elaboração do projeto de remanejamento da tubulação de gás.

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DO DNIT**

CONTINUA O IMPASSE QUANTO A DESAPROPRIAÇÃO OU NÃO DAS ÁREAS PERTENCENTES AO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, ATINGIDAS PELA AMPLIAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO, O IFC NÃO PERMITE EXECUÇÃO DE QUALQUER SERVIÇO FORA DA FAIXA DE DOMÍNIO ATUAL, ENQUANTO NÃO FOR INDENIZADO PELO DNIT. HÁ CONTROVÉRSIAS SE DEVE OU NÃO SER INDENIZADA A ÁREA, UMA VEZ QUE AMBAS AS PARTES INTERESSADAS SÃO ÓRGÃOS DA UNIÃO.

**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA**

A construtora aguarda as providencias do DNIT (Referente as interferencias que impede a execução dos serviços)

Execução de levantamentos topográficos.

A supervisora atendendo as solicitações da projetista da SCgas para finalizar o projeto executivo.

Ainda sem previsão de inícios dos serviços da Scgas, primeira etapa que einterfere na execução da marginal 120.

Equipe: Engenheiro civil (01), Engenheiro de planejamento\suprimento (1) Encarregado administrativo (1), topografo (01), auxiliar topografia (1), técnico de segurança.

Equipamentos/ Veículo leve (02), Veiculo utilitários (01)

ENG. DA CONSTRUTORA  
Joel Machado Moreira

ENG. DA SUPERVISORA  
Flávio Luiz Maso

ENG. FISCAL DO DNIT  
Antonio Carlos Gruner Bessa

**DNIT****DIÁRIO DE OBRA**

N. DA FOLHA  
112  
DATA  
6/9/2018

OBRA  
DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 280/SC - LOTE 01

CONTRATO Nº.  
16 00967/2014

CONSTRUTORA  
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMÉRCIO S.A.

SUPERVISORA  
PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO PLANEJAMENTO LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	---------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

**1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO**

IMPLEMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA**

Realizado reunião na sede da UL Joinville (DNIT), com representante da construtora e gerenciadora e empresa SC-Gás. Foi apresentado pela empresa SC-Gás, o projeto prévio (básico) do remanejamento da tubulação pela empresa SC-Gás, entre os km 23+200 ao km 28+200.

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DO DNIT****5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA**

Reunião realizada na UI de Joinville onde a Scgas apresentou o projeto básico ao DNIT do remanejamento da rede entre os Km 23+200 ao 28+200, onde foi confirmado algumas dúvidas

referentes a drenagem pela supervisora, mas sem datas para inicio das obras.

Continua sem condições de iniciar os serviços no trecho determinado pelo DNIT

Equipe: Engenheiro civil (01), Engenheiro de planejamento/suprimento (1) Encarregado administrativo (1), topografo (01), auxiliar topografia (1), técnico de segurança.

Equipamentos/ Veículo leve (02), Veículo utilitários (01)

ENG. DA CONSTRUTORA  
Joel Machado Moreira

ENG. DA SUPERVISORA  
Flávio Luiz Maso

ENG. FISCAL DO DNIT  
Antônio Carlos Gruner Bessa

**DNIT****DIÁRIO DE OBRA**

N. DA FOLHA  
113  
DATA  
7/9/2018

## OBRA

DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 280/SC - LOTE 01

CONTRATO Nº.  
16 00967/2014

## CONSTRUTORA

CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMÉRCIO S.A.

SUPREVISORA  
PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO PLANEJAMENTO LTDA

## TEMPO (CLIMA)

BOM      INSTÁVEL      CHUVOSO      IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D    S    T    Q    Q    S    S

**1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO**

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA**

Feriado. Sem atividades.

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DO DNIT****5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA**

Sem atividades Feriado Nacional

ENG. DA CONSTRUTORA  
Joel Machado Moreira

ENG. DA SUPERVISORA  
Flávio Luiz Maso

ENG. FISCAL DO DNIT  
Antonio Carlos Grunel-Bassa

**DNIT****DIÁRIO DE OBRA**

N. DA FOLHA  
114  
DATA  
8/9/2018

OBRA  
DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 280/SC - LOTE 01

CONTRATO N°.  
16 00967/2014

CONSTRUTORA  
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMÉRCIO S.A.

SUPERVISORA  
PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO PLANEJAMENTO LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	---------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

**1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO**

IMPLEMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA**

Sábado. Não foram realizadas atividades.

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DO DNIT****5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA**

Sabado : sem Atividades

ENG. DA CONSTRUTORA  
Joel Machado Moreira

ENG. DA SUPERVISORA  
Flávio Luiz Maso

ENG. FISCAL DO DNIT  
Antonio Carlos Gruner Bessa

**DNIT****DIÁRIO DE OBRA**

N. DA FOLHA  
115  
DATA  
9/9/2018

OBRA  
DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 280/SC - LOTE 01

CONTRATO Nº.  
16 00967/2014

CONSTRUTORA  
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMÉRCIO S.A.

SUPERVISORA  
PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO PLANEJAMENTO LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	---------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

**1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO**

IMPLEMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA**

Domingo. Não foram realizadas atividades.

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DO DNIT****5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA**

Domingo: sem atividades

ENG. DA CONSTRUTORA  
Joel Machado Moreira

ENG. DA SUPERVISORA  
Flávio Luiz Maso

ENG. FISCAL DO DNIT  
Antonio Carlos Gruner Bessa

**DNIT****DIÁRIO DE OBRA**

N. DA FOLHA  
116  
DATA  
10/9/2018

OBRA  
DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 280/SC - LOTE 01

CONTRATO Nº.  
16 00967/2014

CONSTRUTORA  
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMÉRCIO S.A.

SUPERVISORA  
PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO PLANEJAMENTO LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	---------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

**1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO**

IMPLEMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA**

A topografia vem realizando levantamentos cadastrais topográficos em campo, para elaboração de plantas de desapropriações atualizadas, para que o DNIT dê o devido encaminhamento. Esse serviço está sendo necessário, já que muitas benfeitorias/cercas foram construídas após a elaboração do projeto executivo.

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DO DNIT****5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA**

A Construcap aguarda a liberação das interferências já mencionadas anteriormente, que são de responsabilidade do DNIT e ainda continuam sem previsão para inicio destas atividades.

Equipe: Engenheiro civil (01), Engenheiro de planejamento/suprimento (1) Encarregado administrativo (1), topografo (01), auxiliar topografia (1), técnico de segurança.  
Equipamentos/ Veículo leve (02), Veiculo utilitários (01)

ENG. DA CONSTRUTORA  
Joel Machado Moreira

ENG. DA SUPERVISORA  
Flávio Luiz Maso

ENG. FISCAL DO DNIT  
Antonio Carlos Gruner Bessa

**DNIT****DIÁRIO DE OBRA**

N. DA FOLHA  
117  
DATA  
11/9/2018

OBRA  
DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 280/SC - LOTE 01

CONTRATO Nº.  
16 00967/2014

CONSTRUTORA  
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMÉRCIO S.A.

SUPERVISORA  
PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO PLANEJAMENTO LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM      INSTÁVEL      CHUVOSO      IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D    S    T    Q    Q    S    S

**1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO**

IMPLEMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA**

Realizado reunião na UL (Joinville), juntamente com construtora e gerenciadora. Foi solicitado pela fiscalização do DNIT, que seja iniciado um segmento de execução de marginal entre os km 27+500 ao km 28+200 (marginal LD km 111+180 ao km 11+880), atendendo orientação da Superintendência do DNIT/SC.

A equipe de topografia da Supervisora, implantou marcos topográficos auxiliares, visando levantamentos da tubulação de gás pela topografia da SPCAD no dia 12/09/18. Estes pontos topográficos auxiliares, foram implantados próximo a estrada Porto Grande, onde cruza com o eixo principal da rodovia projetada.

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DO DNIT**

O SEGMENTO DE MARGINAL DIREITA ACIMA REFERIDO NÃO TEM QUALQUER INTERFERÊNCIA QUE IMPOSSIBILITE SUA EXECUÇÃO.

**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA**

Reunião na UL de Joinville, por solicitação do Eng. Fiscal, onde estava presente representantes da construtora, supervisora e gerenciadora, onde foi tratado o inicio dos serviços na marginal 110 que corresponde ao trecho da BR 280 KM 27+500 ao Km 28+100. Atendendo determinação da Superintendencia do DNIT- SC.

Serviços topográficos de levantamento das rede existente nas proximidades do cruzamento da br 280 com a estrada de Porto Grande.

Alertamos que o trecho definido como prioridade pelo DNIT encontra-se com as interferencias que impede o inicio dos serviços. Já mencionadas anteriormente.

Equipe: Engenheiro civil (01), Engenheiro de planejamento\suprimento (1) Encarregado administrativo (1) , topografo (01) , auxiliar topografia (1), técnico de segurança.  
Equipamentos/ Veículo leve (02), Veiculo utilitários (01)

ENG. DA CONSTRUTORA  
Joel Machado Moreira

ENG. DA SUPERVISORA  
Flávio Luiz Maso

ENG. FISCAL DO DNIT  
Antonio Carlos Gruner Bessa

**DNIT****DIÁRIO DE OBRA**

N. DA FOLHA  
118  
DATA  
12/9/2018

OBRA  
DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 280/SC - LOTE 01

CONTRATO Nº.  
16 00967/2014

CONSTRUTORA  
CONSTRUCAO CCPS ENGENHARIA COMÉRCIO S.A.

SUPERVISORA  
PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO PLANEJAMENTO LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	---------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

**1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO**

IMPLEMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA**

Acompanhamento com o técnico da SC-Gás, nos locais que estão tendo interferências da tubulação da rede de gás da obra, entre os km 20+700 ao km 22+700, e km 28+200 ao PF 36+742 (interseção BR-101). Foram iniciados a locação do pipe nesses segmentos, visando a elaboração do projeto de remanejamento da rede de gás nos demais segmentos. Para o segmento de prioridade entre os km 23+200 ao km 28+200, a empresa SC-Gás, está finalizando o projeto.

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DO DNIT****5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA**

Conforme definido na ultima reunião da Scgas, que os levantamentos da rede exatamente continuarão a ser executados, para a continuidade dos projetos onde haverá interferência. Estamos no aguardo da finalização do projeto entre os KM 23+000 ao Km 28+100 sem previsão para inicio das obras da scgas no referido trecho que impossibilita a execução dos serviços na marginal 120 e a execução da galeria tripla do km 28+000. Locação da rede da Scgas do Km 20+500 ao Km 21+200 onde tem interferência com a obra de duplicação da BR 280. A interferência da rede de Energia e a desapropriação do Colegio agrícola continua sem previsão para conclusão.

Equipe: Engenheiro civil (01), Engenheiro de planejamento\suprimento (1) Encarregado administrativo (1), topógrafo (01), auxiliar topografia (1), técnico de segurança. Equipamentos/ Veículo leve (02), Veículo utilitários (01)

ENG. DA CONSTRUTORA  
Joel Machado Moreira

ENG. DA SUPERVISORA  
Flávio Luiz Maso

ENG. FISCAL DO DNIT  
Antonio Carlos Gruner Bessa

**DNIT****DIÁRIO DE OBRA**

N. DA FOLHA  
119  
DATA  
13/9/2018

OBRA  
DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 280/SC - LOTE 01

CONTRATO Nº.  
16 00967/2014

CONSTRUTORA  
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMÉRCIO S.A.

SUPERVISORA  
PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO PLANEJAMENTO LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM      INSTÁVEL      CHUVOSO      IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D    S    T    Q    Q    S    S

**1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO**

IMPLEMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA**

A topografia da Supervisora juntamente com a equipe de topografia da Construtora, iniciou o cadastramento da tubulação de rede de gás existente, nos demais segmentos que estão tendo interferências, visando a elaboração do projeto de remanejamento da rede de gás nos demais segmentos. Serviços topográficos, conforme definido os locais na inspeção em campo no dia 12/09/18, e já descrito no diário de obra.

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DO DNIT**

A FISCALIZAÇÃO SOLICITA IMEDIATAS PROVIDÊNCIAS PARA MARCAÇÃO TOPOGRÁFICA QUE PERMITA O INÍCIO DAS OBRAS NA MD (KM 27,5 AO KM 28,2)

**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA**

Chegou na obra os equipamentos para dar inicio nos serviços da marginal 110 com uma extensão litorânea de 600m conforme determinação do DNIT  
Continua os serviços de cadastramento da rede de scgas nas interferências ainda não cadastradas.

Equipe: Engenheiro civil (01), Engenheiro de planejamento\suprimento (1) Encarregado administrativo (1) , topógrafo (01) , auxiliar topografia (1), técnico de segurança.  
Equipamentos/ Veículo leve (02), Veículo utilitários (01)

ENG. DA CONSTRUTORA  
Joel Machado Moreira

ENG. DA SUPERVISORA  
Flávio Luiz Maso

ENG. FISCAL DO DNIT  
Antonio Carlos Gruner Bessa

**DNIT****DIÁRIO DE OBRA**

N. DA FOLHA  
120  
DATA  
14/9/2018

## OBRA

DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 280/SC - LOTE 01

CONTRATO N°.  
16 00967/2014

## CONSTRUTORA

CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMÉRCIO S.A.

SUPERVISORA  
PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO PLANEJAMENTO LTDA

## TEMPO (CLIMA)

BOM      INSTÁVEL      CHUVOSO      IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D    S    T    Q    Q    S    S

## 1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLEMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS

## 2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

A topografia vem realizando levantamentos cadastrais topográficos em campo, para elaboração de plantas de desapropriações atualizadas, para que o DNIT dê o devido encaminhamento. Esse serviço está sendo necessário, já que muitas benfeitorias/cercas foram construídas após a elaboração do projeto executivo.

## 4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DO DNIT

## 5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

Chevas durante todos os dias e as atividades ficaram paralizadas.

Equipe: Engenheiro civil (01), Engenheiro de planejamento/suprimento (1) Encarregado administrativo (1) , topografo (01) , auxiliar topografia (1), técnico de segurança.  
Equipamentos/ Veículo leve (02), Veiculo utilitários (01)

ENG. DA CONSTRUTORA  
Joel Machado Moreira

ENG. DA SUPERVISORA  
Flávio Luiz Maso

ENG. FISCAL DO DNIT  
Antonio Carlos Gruner Bessa

**DNIT****DIÁRIO DE OBRA**

N. DA FOLHA  
121  
DATA  
15/9/2018

## OBRA

DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 280/SC - LOTE 01

CONTRATO Nº.  
16 00967/2014

## CONSTRUTORA

CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMÉRCIO S.A.

SUPERVISORA  
PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO PLANEJAMENTO LTDA

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	---------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

## 1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLEMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS

## 2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

Sábado. Não foram realizadas atividades.

## 4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DO DNIT

## 5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

Sábado: sem atividades

ENG. DA CONSTRUTORA  
Joel Machado Moreira

ENG. DA SUPERVISORA  
Flávio Luiz Maso

ENG. FISCAL DO DNIT  
Antonio Carlos Gruner Bessa

**DNIT****DIÁRIO DE OBRA**

N. DA FOLHA	122
DATA	16/09/2018

OBRA  
DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 280/SC - LOTE 01CONTRATO Nº.  
16 00967/2014CONSTRUTORA  
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMÉRCIO S.A.SUPERVISORA  
PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO PLANEJAMENTO LTDATEMPO (CLIMA)  

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	---------	--------------

DIA DA SEMANA  

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

**1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO**

IMPLEMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA**

Domingo. Não foram realizadas atividades.

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DO DNIT****5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA**

Domingo: sem atividades

ENG. DA CONSTRUTORA  
Joel Machado MoreiraENG. DA SUPERVISORA  
Flávio Luiz MasoENG. FISCAL DO DNIT  
Antonio Carlos Gruner Bessa

**DNIT****DIÁRIO DE OBRA**

N. DA FOLHA  
123  
DATA  
17/9/2018

OBRA  
DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 280/SC - LOTE 01

CONTRATO Nº.  
16 00967/2014

CONSTRUTORA  
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMÉRCIO S.A.

SUPERVISORA  
PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO PLANEJAMENTO LTDA

TEMPO (CLIMA)  
BOM      INSTÁVEL      CHUVOSO      IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA  
D      S      T      Q      Q      S      S

**1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO**

IMPLEMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA**

Realizada reunião no escritório da Supervisora, juntamente com técnico da Construtora e técnicos da Supervisora Ambiental MPB. Foram passadas orientações de como a construtora e supervisora devem proceder com a execução dos serviços na obra, atendendo as condicionantes ambientais, exigências das licenças e planos básicos ambientais.

Após a reunião, foi realizado uma inspeção em campo para identificação dos locais que serão realizados supressões e execução de drenagem (bueiros) entre os km 25+400 ao km 28+100, onde será o primeiro segmento a ser atacado pela construtora.

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DO DNIT****5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA**

Reunião no canteiro da supervisora com a equipe da supervisora ambiental, onde foi apresentado de como sera conduzidos os trabalhos para o atendimento das Condicionantes ambientais da licença da obra.

Foi informado quando iniciar as atividades a equipe da supervisora estara presente para acompanhar os serviços e fazer o afastamento da fauna, responsabilidade desta Supervisora Ambiental ( MPB ) comandada pelo Sr. Cristiano.

Nesta reunião foi levantada a dúvida sobre a área de supressão. ( Off set ou a faixa de domínio )

Ficou na responsabilidade da supervisora ambiental verificar o processo do lote 01, para esclarecer a dúvida.

Após a reunião foi feito uma vistoria entre os km 23+000 ao Km 28+100, local onde sera iniciadas as obras, assim que resolvido as pendencias das interferencias.

Serviços de levantamento topográfico na marginal 110.

Equipe: Engenheiro civil (01), Engenheiro de planejamento/suprimento (1) Encarregado administrativo (1) , topógrafo (01) , auxiliar topografia (1) , técnico de segurança.

Equipamentos/ Veículo leve (02), Veículo utilitários (01)

ENG. DA CONSTRUTORA  
Joel Machado Moreira

ENG. DA SUPERVISORA  
Flávio Luiz Maso

ENG. FISCAL DO DNIT  
Antonio Carlos Grune Bessa

**DNIT****DIÁRIO DE OBRA**

N. DA FOLHA  
124  
DATA  
18/9/2018

OBRA  
DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 280/SC - LOTE 01

CONTRATO N°.  
16 00967/2014

CONSTRUTORA  
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMÉRCIO S.A.

SUPERVISORA  
PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO PLANEJAMENTO LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	---------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

**1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO**

IMPLEMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA**

Encaminhado protocolo nº 06/2018 para a Construtora Construcap, referente encaminhamento de nota de serviço de drenagem (galerias pluviais) da marginal 110, entre os km 111+220 ao km 111+760.

Atendendo solicitação da fiscalização do DNIT, foi encaminhado as considerações da Supervisora, quanto a Ata de reunião da SC-Gás (05/09/18), com observações que no entendimento da Supervisora, devem ser seguidos pela empresa SC-Gás, na elaboração do projeto final de remanejamento de gás entre os km 23+200 ao km 28+200

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DO DNIT**

ESTA FISCALIZAÇÃO ESTEVE EM CAMPO PARA INSPECIONAR OS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA EXECUÇÃO DA MD KM 27,5 AO KM 28,2

**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA**

Por determinação do Dnit a Construcap iniciara os serviços na a marginal 110 LD, entre os km 111+100 ao km 111+650, totalizando uma frente de serviço de aprox. 600m. Nesta data receberemos as notas de serviço de drenagem (galerias das marginais ) onde iniciará os serviços.

Execução de levantamentos topográficos na marginais 110 LD da BR 280.

Informamos a supervisora ambiental do inicio dos serviços.

Equipe: Engenheiro civil (01), Engenheiro de planejamento\suprimento (1) Encarregado administrativo (1) , topografo (01) , auxiliar topografia (1), técnico de segurança. Equipamentos/ Veículo leve (02), Veiculo utilitários (01)

ENG. DA CONSTRUTORA  
Joel Machado Moreira

ENG. DA SUPERVISORA  
Flávio Luiz Maso

ENG. FISCAL DO DNIT  
Antonio Carlos Gruner Bessa

**DNIT****DIÁRIO DE OBRA**

N. DA FOLHA  
125  
DATA  
19/9/2018

OBRA  
DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 280/SC - LOTE 01

CONTRATO Nº.  
16 00967/2014

CONSTRUTORA  
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMÉRCIO S.A.

SUPERVISORA  
PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO PLANEJAMENTO LTDA

TEMPO (CLIMA)  

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	---------	--------------

DIA DA SEMANA  

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

**1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO**

IMPLEMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X					

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA**

A construtora iniciou efetivamente os serviços na obra. Foi iniciado a limpeza de terreno na marginal 110 LD, entre os km 111+100 ao km 111+650.

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DO DNIT**

OS AJUSTES NA NS DA MARGINAL, MENCIONADOS PELA CONSTRUTORA, FORAM AUTORIZADOS PELA FISCALIZAÇÃO E EM NADA ALTERA EM RELAÇÃO Á QUALIDADE E CUSTOS.

**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA**

Início dos serviços de locação e limpeza na marginal 110 no trecho de 600m definido pelo DNIT

A supervisora ambiental acompanha os serviços.

Como a marginal 110 está numa área urbana, a supervisora fez algumas alterações na nota de serviço para adaptar as condições do local, devido as construções existentes No local. Continuas os serviços de topografia na marginal 110.

Inícios dos serviços de limpeza da marginal 110.

Equipe: Engenheiro civil (01), Engenheiro de planejamento\suprimento (1) Encarregado administrativo (1) , topografo (01) , auxiliar topografia (1), técnico de segurança. Equipamentos/ Veículo leve (02), Veiculo utilitários (02), (01) Encarregado de obras, (03) Motorista, (01) Escavadeira, (02) caminhões Basculante, (01) Prancha (01) operador de máquinas.

ENG. DA CONSTRUTORA  
Joel Machado Moreira

ENG. DA SUPERVISORA  
Flávio Luiz Maso

ENG. FISCAL DO DNIT  
Antonio Carlos Gruher Bessa

**DNIT****DIÁRIO DE OBRA**

N. DA FOLHA  
126  
DATA  
20/9/2018

OBRA  
DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 280/SC - LOTE 01

CONTRATO N°.  
16 00967/2014

CONSTRUTORA  
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMÉRCIO S.A.

SUPERVISORA  
PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO PLANEJAMENTO LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM      INSTÁVEL      CHUVOSO      IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D    S    T    Q    Q    S    S

**1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO**

IMPLEMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X					

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA**

Foram realizadas algumas sondagens com escavadeira hidráulica, entre os km 111+200 ao km 111+650 (marginal 110 LD), no segmento onde já foi realizada a limpeza pela construtora. Em 03 furos de sondagens realizada, verificou-se um material do sub-leito de baixa capacidade de suporte (argila siltosa escura).

Quanto mais aprofundou-se a sondagem, o material encontrado piorou suas condições geotécnicas. Profundidade de 0,0 à 2,5m (argila siltosa escura), 2,5 à 3,5m (material escuro – turfa), 4,0m (material areia). Apenas com 04 m de profundidade (sondagem), abaixo do terreno natural, encontrou-se material areia, com boa capacidade de suporte.

Encaminhado protocolo nº 07/2018, para a Construtora Construcap, referente encaminhamento de valores admissíveis da viga benkelman das camadas do pavimento.

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DO DNIT****5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA**

Iniciados os serviços de limpeza, foi verificado instabilidade do solo com o peso das máquinas, onde foi executados sondagens em três locais diferentes na marginal 110 do lado direito, onde foi encontrado solo de baixa capacidade de suporte. Estas sondagens foram executadas na presença do engenheiro da supervisora. Nesta data foi determinado pela supervisora que executasse o ensaio de Viga na duas laterais da marginal 110.

Equipe: Engenheiro civil (01), Engenheiro de planejamento/suprimento (1) Encarregado administrativo (1), topógrafo (01), auxiliar topografia (1), técnico de segurança. Equipamentos/ Veículo leve (02), Veículo utilitários (01), Veículo utilitários (02), (01) Encarregado de obras, (03) Motorista, (01) Escavadeira, (02) caminhões Basculante, (01) Prancha, (01) operador de máquinas.

ENG. DA CONSTRUTORA  
Joel Machado Moreira

ENG. DA SUPERVISORA  
Flávio Luiz Maso

ENG. FISCAL DO DNIT  
Antonio Carlos Gruner Bessa

**DNIT****DIÁRIO DE OBRA**

N. DA FOLHA  
127  
DATA  
21/9/2018

OBRA  
DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 280/SC - LOTE 01

CONTRATO Nº.  
16 00967/2014

CONSTRUTORA  
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMÉRCIO S.A.

SUPERVISORA  
PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO PLANEJAMENTO LTDA

TEMPO (CLIMA)  

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	---------	--------------

DIA DA SEMANA  

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

**1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO**

IMPLEMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X					

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA**

Realizado vistoria com técnico da CASAN, no segmento que será iniciado os serviços na marginal 110. O mesmo informou que nesse segmento a CASAN irá atender a solicitação do DNIT e realizará a remoção da tubulação da rede de água, posicionando a mesma ao lado da futura calçada ou embaixo da calçada, onde não for possível. Foi formalizado via e-mail para a CASAN (Araquari), o início efetivo dos serviços nesse segmento.

Em contato realizado com a gerenciadora, referente as sondagens realizadas no dia anterior, foi acordado que no segmento da marginal 110 LD, onde o material do suleto é considerado inservível, será realizado uma pista experimental, removendo uma espessura de 1,50m abaixo da cota do greide de terraplenagem da marginal e executado reposição com material (areia).

Após a execução da pista experimental, será realizado ensaio de deflexão com emprego da viga benkelman, para verificar se com essa remoção realizada (1,50m) conseguiu-se atingir os valores mínimos de deflexões admissíveis no topo da camada de terraplenagem.

Destaca-se, que essa tentativa de se remover apenas 1,50m de profundidade (remoção parcial) é para não atingir a camada mole (turfa) e lençol freático, já que está camada está a uma profundidade de 3,0m abaixo do primitivo.

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DO DNIT**

A FISCALIZAÇÃO INSPECIONOU AS SONDAZENAS FEITAS NA MD NA DATA DE ONTEM; E CONSTATOU PÉSSIMA QUALIDADE DO SOLO DE FUNDAÇÃO, O QUE FICOU TAMBÉM DEMONSTRADO PELAS DEFLEXÕES MEDIDAS COM VIGA BENKELMANN NA SUPERFÍCIE DE ROLAMENTO ATUAL (MACADAME). CONSIDERANDO QUE NÃO É POSSÍVEL LEVANTAR O GREIDE DA MARGINAL, TORNA-SE INEVITÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DO SOLO CONFORME SUGERIDO PELA SUPERVISORA.

**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA**

Continua os serviços de limpeza na marginal 110, inclusive a limpeza da vala do armico e os serviços de topografia.

Acompanhamento da supervisora como técnico da Casan vistoriando o local para a mudança da rede de água, que foi determinado pelo DNIT que ficara ao lado da calçada projetada. Informamos a supervisora do risco de execução das drenagens previstas na marginal 110 que ficara entre os postes da concessionária de energia (celesc) o muro das residenciais. A supervisora informou a gerenciadora do resultados das sondagem executados na marginal 110.

O engenheiro responsável pela gerenciadora esteve no local e juntamente com a supervisora, que ficou decidido que após a realização do ensaio de defleção será executado uma pista experimental com a remoção de 1,5 metro abaixo do greide de terraplenagem e substituído por areia de cava, desde que atenda as especificações de projeto.

A construtora sugere a supervisora de trazer um geotécnico para avaliar o material encontrado na marginal, pois esta marginal deverá receber todo o trânsito da br 280 durante a execução das obras, do km 26+500 ao Km 28+100.

Equipe: Engenheiro civil (01), Engenheiro de planejamento\suprimento (1) Encarregado administrativo (1), topógrafo (01), auxiliar topografia (1), técnico de segurança.

Equipamentos/ Veículo leve (02), Veículo utilitários (01), Veículo utilitários (02), (01) Encarregado de obras, (03) Motorista, (01) Escavadeira, (02) caminhões Basculante, (01) Prancha, (01) operador de máquinas.

ENG. DA CONSTRUTORA  
Joel Machado Moreira

ENG. DA SUPERVISORA  
Flávio Luiz Maso

ENG. FISCAL DO DNIT  
Antonio Carlos Gruner Bessa

**DNIT****DIÁRIO DE OBRA**

N. DA FOLHA

128

DATA

22/9/2018

## OBRA

DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 280/SC - LOTE 01

## CONTRATO N°.

16 00967/2014

## CONSTRUTORA

CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMÉRCIO S.A.

## SUPERVISORA

PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO PLANEJAMENTO LTDA

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	---------	--------------

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

## 1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLEMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS

## 2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

Sábado. Não foram realizadas atividades.

## 4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DO DNIT

## 5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

Sbado: sem atividades

ENG. DA CONSTRUTORA  
Joel Machado Moreira

ENG. DA SUPERVISORA  
Flávio Luiz Maso

ENG. FISCAL DO DNIT  
Antonio Carlos Guner Bessa

**DNIT****DIÁRIO DE OBRA**

N. DA FOLHA

129

DATA

23/9/2018

## OBRA

DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 280/SC - LOTE 01

## CONTRATO N°.

16 00967/2014

## CONSTRUTORA

CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMÉRCIO S.A.

## SUPERVISORA

PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO PLANEJAMENTO LTDA

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	---------	--------------

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

## 1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLEMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS

## 2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

Domingo. Não foram realizadas atividades.

## 4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DO DNIT

## 5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

Domingo : sem Atividades

ENG. DA CONSTRUTORA  
Joel Machado Moreira

ENG. DA SUPERVISORA  
Flávio Luiz Maso

ENG. FISCAL DO DNIT  
Antonio Carlos Guner Bessa

**DNIT****DIÁRIO DE OBRA**

N. DA FOLHA

130

DATA

24/9/2018

## OBRA

DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 280/SC - LOTE 01

## CONTRATO N°.

16 00967/2014

## CONSTRUTORA

CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMÉRCIO S.A.

## SUPERVISORA

PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO PLANEJAMENTO LTDA

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

## 1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS

## 2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

Realizada reunião em Florianópolis/SC (escritório Prosul), juntamente com técnicos da construtora, para discutir sobre o início dos serviços na obra, interferências e fundações viadutos (km 20+868, km 23+405 e km 26+986).

## 4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DO DNIT

## 5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

Reunião com a projetista em Florianópolis (Prosul) onde foi discutido a fundação dos viadutos dos km 23+366, km 23+405 e km 26+986, onde foi analisado a sondagem existente com o tipo de fundação previsto das obras de arte, onde a projetista ficou com o compromisso de analisar e avaliar, os questionamentos apresentados pela construtora. Nesta data também foi apresentado os problemas de solos com baixa capacidade de suporte, encontrados na marginal do lado direito do km 27+000 ao Km 28+100. Execuções dos serviços de limpeza na marginal 110.

Equipe: Engenheiro civil (01), Engenheiro de planejamento\suprimento (1) Encarregado administrativo (1) , topografo (01) , auxiliar topografia (1), técnico de segurança. Equipamentos/ Veículo leve (02), Veículo utilitários (01),Veiculo utilitários (02), (01) Encarregado de obras, (03) Motorista, (01) Escavadeira, (02) caminhões Basculante, (01) Prancha, (01) operador de máquinas.

ENG. DA CONSTRUTORA  
Joel Machado MoreiraENG. DA SUPERVISORA  
Flávio Luiz MasoENG. FISCAL DO DNIT  
Antonio Carlos Gruner-Bessa

**DNIT****DIÁRIO DE OBRA**

N. DA FOLHA  
131  
DATA  
25/9/2018

## OBRA

DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 280/SC - LOTE 01

CONTRATO N°.  
16 00967/2014

## CONSTRUTORA

CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMÉRCIO S.A.

SUPERVISORA  
PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO PLANEJAMENTO LTDA

## TEMPO (CLIMA)

BOM      INSTÁVEL      CHUVOSO      IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D    S    T    Q    Q    S    S

## 1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLEMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS

## 2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

A topografia vem realizando levantamentos cadastrais topográficos em campo, para elaboração de plantas de desapropriações atualizadas, para que o DNIT dê o devido encaminhamento. Esse serviço está sendo necessário, já que muitas benfeitorias/cercas foram construídas após a elaboração do projeto executivo.

## 4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DO DNIT

LEMBRAMOS QUE TODO O MATERIAL INSERVÍVEL E PROVENIENTE DE LIMPEZA, DEVERÁ SER DEPOSITADO EM BF DEVIDAMENTE LICENCIADO E APROVADO PELA MPB

## 5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

Serviços de terraplanagem ( limpeza) e aguardando bota fora licenciado para inicio do transporte do material proveniente da limpeza.  
Serviços de levantamentos topográficos no trecho.

Equipe: Engenheiro civil (01), Engenheiro de planejamento\suprimento (1) Encarregado administrativo (1) , topografo (01) , auxiliar topografia (1), técnico de segurança.  
Equipamentos/ Veículo leve (02), Veículo utilitários (01),Veículo utilitários (02), (01) Encarregado de obras, (03) Motorista, (01) Escavadeira, (02) caminhões Basculante, (01) Prancha, (01) operador de máquinas.

ENG. DA CONSTRUTORA  
Joel Machado MoreiraENG. DA SUPERVISORA  
Flávio Luiz MasoENG. FISCAL DO DNIT  
Antonio Carlos Gruner Bessa

**DNIT****DIÁRIO DE OBRA**

N. DA FOLHA

132

DATA

26/9/2018

## OBRA

DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 280/SC - LOTE 01

## CONTRATO N°.

16 00967/2014

## CONSTRUTORA

CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMÉRCIO S.A.

## SUPERVISORA

PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO PLANEJAMENTO LTDA

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	---------	--------------

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

## 1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PÉRIODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS

## 2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

Realização de ensaios com o emprego de viga benkelman, para leitura de deflexões do sub-leito da marginal 110 e 120.

## 4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DO DNIT

Realizado os ensaios de deflecção nas marginais 110 e 120 no trecho de 600m. Lembrando que a marginal 120 encontra se pavimentado e não é possível a execução dos serviços enquanto as scgas não executar a nova rede com as exigências do projeto executivo.

Continua os serviços de limpeza e iniciou o transporte para o bota boca licenciado nas proximidades da BR 101 continua os serviços de topografia,

Equipe: Engenheiro civil (01), Engenheiro de planejamento\suprimento (1) Encarregado administrativo (1), topógrafo (01), auxiliar topografia (1), técnico de segurança. Equipamentos/ Veículo leve (02), Veículo utilitários (01), Veículo utilitários (02), (01) Encarregado de obras, (03) Motorista, (01) Escavadeira, (02) caminhões Basculante, (01) Prancha, (01) operador de máquinas.

ENG. DA CONSTRUTORA  
Joel Machado MoreiraENG. DA SUPERVISORA  
Flávio Luiz MasoFISCAL DO DNIT  
Carlos Gruner Bessa

**DNIT****DIÁRIO DE OBRA**

N. DA FOLHA  
133  
DATA  
27/9/2018

OBRA  
DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 280/SC - LOTE 01

CONTRATO Nº.  
16 00967/2014

CONSTRUTORA  
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMÉRCIO S.A.

SUPERVISORA  
PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO PLANEJAMENTO LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	---------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

**1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PÉRIODO**

IMPLEMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA**

A topografia da Supervisora, deu continuidade no auxílio para a empresa Geometral (contratada SC-Gás), no cadastramento da tubulação de rede de gás (locação pipe) entre os km 33+600 LE ao km 34+000 LE.

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DO DNIT**

EM REUNIÃO COM O GERENTE DE CONTRATO DA CONSTRUCAP, REALIZADA NESTA UL DO DNIT, ESTUDOU-SE A POSSIBILIDADE DE ABERTURA DE NOVAS FRENTEIS DE OBRA. A POSSIBILIDADE SERIA NO CONTORNO DE S.F. DO SUL, DESDE QUE OS PROPRIETÁRIOS DESSEM PERMISSÃO MESMO SEM O PAGAMENTO PRÉ-VIO DAS INDENIZAÇÕES. FOI CONFIRMADA A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO SOLO NA MARGINAL DIREITA KM 27,5 A 28,2, POR MATERIAL INERTE, DEVIDO A PRESENÇA DE ÁGUA DO LENÇOL FREÁTICO.

**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA**

Continua os serviços de limpeza na marginal 110 e transporte do material para o bota fora licenciado da BR 101.

Equipe: Engenheiro civil (01), Engenheiro de planejamento/suprimento (1) Encarregado administrativo (1) , topografo (01) , auxiliar topografia (1), técnico de segurança. Equipamentos/ Veículo leve (02), Veiculo utilitários (01),Veiculo utilitários (02), (01) Encarregado de obras, (03) Motorista, (01) Escavadeira, (02) caminhões Basculante, (01) Prancha, (01) operador de máquinas.

ENG. DA CONSTRUTORA  
Joel Machado Moreira

ENG. DA SUPERVISORA  
Flávio Luiz Maso

ENG. FISCAL DO DNIT  
Antonio Carlos Gruner Bessa

**DNIT****DIÁRIO DE OBRA**

N. DA FOLHA  
134  
DATA  
28/9/2018

## OBRA

DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 280/SC - LOTE 01

## CONSTRUTORA

CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMÉRCIO S.A.

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	---------	--------------

CONTRATO N°.  
16 00967/2014

SUPERVISORA  
PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO PLANEJAMENTO LTDA

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

## 1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLEMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS

## 2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

Realizada reunião no escritório da Supervisora, juntamente com técnicos da Supervisora Ambiental, construtora e Gerenciadora. A Supervisora, deu orientações quanto as áreas de terras indígenas nas proximidades do segmento do contorno entre os km 03+100 ao km 12+100.

Ficou acordado que a Supervisora ambiental (MPB), encaminhará as coordenadas dos vértices das áreas indígenas, para que seja possível identificar o raio de 3,0 km onde não podem ser realizados os serviços, até que sejam atendidas as condicionantes ambientais.

Com as coordenadas (vértices terras indígenas) que serão encaminhadas pela Supervisora Ambiental, será possível determinar em campo, os segmentos que ainda não podem ser executados serviços pela construtora.

## 4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DO DNIT

## 5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

Atendendo a solicitação da supervisora para a execução da remoção do solo inservível numa profundidade de 1,50m do greide, na marginal 110 e executar uma pista Experimental. Foi dado inicio nas escavações transportando para bota fora nas proximidades da BR 101 ( licenciado )

No projeto não está previsto remoção de solos inservíveis neste trecho da marginal 110.

ficou acertado com a supervisora que após a conclusão da pista experimental, aguardará alguns dias e depois sera executado novo ensaio de defleção para verificar se a solução proposta foi atendida.

Foi liberado pelo DNIT o inicio dos serviços no contorno de São Francisco, desde que esteja fora da área de 3km da área indígena, e ficou decidido na reunião com a supervisora ambiental passara as coordenadas do limite do raio de 3km. Tambem foi proibido pela supervisora ambiental a utilização do bota fora da BR 101 por estar dentro da área de 3km da área indígena. A construcap ficou responsável de solicitar autorização dos proprietários do contorno de São Francisco, para dar inicio nos serviços neste trecho liberado pelo DNIT.

Equipe: Engenheiro civil (01), Engenheiro de planejamento/suprimento (1) Encarregado administrativo (1) , topografo (01) , auxiliar topografia (1), técnico de segurança. Equipamentos/ Veículo leve (02), Veículo utilitários (01),Veículo utilitários (02), (01) Encarregado de obras, (03) Motorista, (01) Escavadeira, (02) caminhões Basculante, (01) Prancha, (01) operador de máquinas.

ENG. DA CONSTRUTORA  
Joel Machado Moreira

ENG. DA SUPERVISORA  
Flávio Luiz Maso

ENG. FISCAL DO DNIT  
Antonio Carlos Gruner Bessa

**DNIT****DIÁRIO DE OBRA**

N. DA FOLHA

135

DATA

29/9/2018

## OBRA

DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 280/SC - LOTE 01

## CONTRATO N°.

16 00967/2014

## CONSTRUTORA

CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMÉRCIO S.A.

## SUPERVISORA

PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO PLANEJAMENTO LTDA

## TEMPO (CLIMA)

BOM      INSTÁVEL      CHUVOSO      IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D    S    T    Q    Q    S    S

## 1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS

## 2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

Sábado. Não foram realizadas atividades.

## 4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DO DNIT

## 5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

Sabado: sem atividades

ENG. DA CONSTRUTORA  
Joel Machado Moreira

ENG. DA SUPERVISORA  
Flávio Luiz Maso

ENG. FISCAL DO DNIT  
Antonio Carlos Gruner Bessa

**DNIT****DIÁRIO DE OBRA**

N. DA FOLHA  
136  
DATA  
30/9/2018

## OBRA

DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 280/SC - LOTE 01

CONTRATO Nº.  
16 00967/2014

## CONSTRUTORA

CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMÉRCIO S.A.

SUPERVISORA  
PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO PLANEJAMENTO LTDA

## TEMPO (CLIMA)

BOM      INSTÁVEL      CHUVOSO      IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA  
D    S    T    Q    Q    S    S

## 1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS

## 2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

Domingo. Não foram realizadas atividades.

## 4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DO DNIT

## 5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

Domingo: sem atividades.

ENG. DA CONSTRUTORA  
Joel Machado Moreira

ENG. DA SUPERVISORA  
Flávio Luiz Maso

ENG. FISCAL DO DNIT  
Antonio Carlos Gruner Bessa